

CÍM	HIBA TÍPUS	MUNKA MEGNEVEZÉSE	KÉSZÜLTSG		SZERZ. / MEGR. KELTE	MUNKATERÜLET ÁTADÁS	TIG	NETTÓ ÖSSZEG	BRUTTÓ ÖSSZEG
Gát 25.	Veszélyes függőfolyosó	Teljes dúcolat	100%	Kész	2023.06.21	2023.06.21	2023.07.26	12 753 286 Ft	16 196 673 Ft
Gát 25.	Veszélyes függőfolyosó	Terveztetés	100%	Kész	2023.06.12			480 000 Ft	609 600 Ft
Gát 25.	Veszélyes függőfolyosó	Kőkonzolok alátámasztása	100%	Kész	2023.08.01	2023.08.01	2023.08.17	3 264 935 Ft	4 146 467 Ft
Drégely 10.	Veszélyes melléklépcső	Lezárása szükséges.	100%	Kész	2023.08.30	2023.08.30	2023.09.13	292 875 Ft	437 126 Ft
Üllői 85.	Veszélyes pince		100%	Kész	2023.10.03	2023.10.03	2023.10.31	8 740 205 Ft	11 100 060 Ft
Drégely 16.	Veszélyes melléklépcső	Lezárása szükséges.	100%	Kész	2023.08.30	2023.08.30	2023.09.13	292 875 Ft	437 126 Ft
Drégely 18.	Veszélyes melléklépcső	Lezárása szükséges.	100%	Kész	2023.08.30	2023.08.30	2023.09.13	292 875 Ft	437 126 Ft
Gubacsi 21.	Veszélyes melléklépcső	Lezárása szükséges.	100%	Kész	2023.08.30	2023.08.30	2023.09.13	292 875 Ft	437 126 Ft
Lenhossék 5.	Veszélyes melléklépcső	Lezárása szükséges.	100%	Kész	2023.08.30	2023.08.30	2023.09.13	292 875 Ft	437 126 Ft
Lenhossék 12.	Veszélyes melléklépcső	Lezárása szükséges.	100%	Kész	2023.08.30	2023.08.30	2023.09.13	292 875 Ft	437 126 Ft
Üllői 87.	Veszélyes pinceboltozat	Dúcolat szükséges.	100%	Lezárás alatt	2023.09.12	2023.09.12		8 831 838 Ft	11 216 434 Ft
Üllői 85.	Veszélyes függőfolyosó	Teljes dúcolat.	100%	Kész	2023.09.12	2023.09.12	2023.10.12	17 328 749 Ft	22 007 511 Ft
Sobieski 7.	Máló függőfolyosó	Alsó sík hálózása	100%	Kész	2023.08.31	2023.08.31	2023.10.03	695 849 Ft	883 728 Ft
Sobieski 9.	Máló függőfolyosó	Alsó sík hálózása	100%	Kész	2023.08.31	2023.08.31	2023.10.03	652 847 Ft	829 116 Ft
Gát 25.	Veszélyes főlépcső	Elbontás, újraképzés	2%	Folyamatban	2023.10.24	2023.10.27		49 603 076 Ft	62 995 907 Ft
Gát 25.	Veszélyes főlépcső	Terv készítés	100%	Kész				960 000 Ft	1 219 200 Ft
Gát 25.	Veszélyes főlépcső	Ideiglenes lépcső kialakítása I. ütem	100%	Kész	2023.07.18	2023.07.20	2023.09.20	5 376 100 Ft	6 827 647 Ft
Sobieski 7.	Pince akna	Akna fedése	100%	Kész	2023.09.25	2023.09.25	2023.10.06	105 669 Ft	134 200 Ft
Sobieski 7.	Padlás feljáró	Lépcső megerősítése	100%	Kész	2023.09.25	2023.09.25	2023.10.12	43 244 Ft	54 920 Ft
Drégely 5.	Tető-párkány	Utcafronti ereszalj veszélytelenítése	100%	Kész	2023.09.25	2023.09.25	2023.10.18	1 078 825 Ft	1 370 108 Ft
Drégely 10.	Tető-párkány	Utcafronti ereszalj veszélytelenítése	100%	Kész	2023.09.25	2023.09.25	2023.10.18	721 034 Ft	915 713 Ft
Drégely 16.	Tető-párkány	Utcafronti ereszalj veszélytelenítése	100%	Kész	2023.09.25	2023.09.25	2023.10.18	848 023 Ft	1 076 989 Ft
Drégely 18.	Tető-párkány	Utcafronti ereszalj veszélytelenítése	100%	Kész	2023.09.25	2023.09.25	2023.10.18	727 363 Ft	923 751 Ft
Gát 23.	Udvari elválasztó fal	Falbontás	100%	Kész		2023.08.31	2023.10.03	1 273 147 Ft	1 616 897 Ft
Lenhossék 5.	Veszélyes kőkonzol és lemez	Lokális dúcolat	100%	Kész	2023.07.27	2023.07.27	2023.08.11	2 173 314 Ft	2 760 109 Ft
Drégely 18.	Törött fiókgerenda	Gerenda csere	100%	Kész	2023.08.29	2023.09.01	2023.09.15	3 901 750 Ft	4 955 223 Ft
Lenhossék 5.	Veszélyes függőfolyosó	Teljes dúcolat, kőkonzolok gyámolításával együtt	100%	Kész	2023.09.22	2023.09.22	2023.09.22	13 683 790 Ft	20 423 567 Ft
Földvály 3.	Veszélyes oromfal	Falszakaasz bontása, újrafalazás	100%	Kész	2023.08.18	2023.08.18	2023.09.19	1 654 677 Ft	2 101 440 Ft
Földvály 5.	Veszélyes oromfal	Falszakaasz bontása, újrafalazás	100%	Kész	2023.08.30	2023.08.30	2023.10.18	2 659 363 Ft	3 377 391 Ft
Üllői 87.	Rossz állapotú tető	Tetőfelújítás II. ütem	100%	Kész	2023.08.31	2023.09.05	2023.11.03	14 041 500 Ft	17 832 705 Ft