



Iktató szám: 252/2/2011.

**Budapest Főváros IX. kerület
Ferencváros Önkormányzata**

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. december 7-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató a 2011. III. negyedévi felújítási és fejlesztési feladatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Madár Éva megbízott irodavezető

Készítette: Puskás László irodavezető helyettes

Előzetesen tárgyalja:

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Enyedi Mária s.k.

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen	<input checked="" type="checkbox"/>
nem	<input type="checkbox"/>

Az előterjesztés rövid tartalma:

Az előterjesztés a költségvetés mellékletében szereplő címlista építés-felújítás jellegű feladatainak teljesítését tartalmazza.



BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
VAGYONKEZELÉSI, VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS FELÚJÍTÁSI IRODA

Ügyiratszám: Kp/.....
Ügyintéző:.....
Telefonszám:.....

dr. Bácskai János
Polgármester úr részére

Tárgy: tájékoztató 2011. szeptember 30-ig bezárólag a felújítási és fejlesztési feladatok végrehajtásáról

Tisztelt Polgármester Úr!

Jelen tájékoztató a 22/2011. (IX. 26.) önkormányzati költségvetési rendelet 4., 5. sz. mellékleteiben foglalt címlista építés-felújítás jellegű feladatainak teljesítését tartalmazza.

Felújítási munkák

4001. Park felújítás

Előirányzat: 103.000 eFt
Teljesítés: 1.926 eFt

Markusovszky park fenntartása, valamint József Attila lakótelepen parkok fenntartása. Az előirányzaton szereplő összeg a Markusovszky park III. ütemének kivitelezésére vonatkozik.

4002. Fasorok karbantartása

Előirányzat: 5.300 eFt
Teljesítés: 300 eFt

A Gyáli út egy szakaszán (Ecséri úttól az Illatos út felé) a KSZT előírása alapján fasortelepítés megtörtént, a fasor fenntartása folyamatos.

55. Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás

4021. Balatonlelle lakóépületek - barakkok felújítása, tetőszigetelése

Előirányzat: 122 eFt
Teljesítés: eFt

A jótéjesítési garancia összegének kifizetése 2011. IV. negyedévében kerül sor.

4031. Balatonlelle nyílászáró csere

Előirányzat: 1.400 eFt
Teljesítés: eFt

A szerződéskötés megtörtént. A kivitelezési munka folyamatban.

4032. Balatonlelle vízvezetés megoldása a fürdő épület mellett

Előirányzat: 400 eFt
Teljesítés: eFt

A szerződéskötés megtörtént. A kivitelezési munka folyamatban.

4033. Balatonlelle rácsos vízvezető felújítása, szilárd burkolat kialakítása

Előirányzat: 900 eFt

Teljesítés: eFt

A szerződéskötés megtörtént. A kivitelezési munka folyamatban.

4034. Balatonlelle utcai kerítés felújítása

Előirányzat: 300 eFt

Teljesítés: eFt

A szerződéskötés megtörtént. A kivitelezési munka folyamatban.

4035. Balatonlelle étterem, konyha falburkolás

Előirányzat: 500 eFt

Teljesítés: eFt

A szerződéskötés megtörtént. A kivitelezési munka folyamatban.

4036. Balatonlelle tűzoltó készülékek ellenőrzése, javítása

Előirányzat: 150 eFt

Teljesítés: eFt

A szerződéskötés 2010-ben történt Varsányi Attila vállalkozóval, mely a tábor tűzvédelmi berendezéseinek, eszközeinek évenként egyszeri ellenőrzését, illetve amennyiben szükséges javítását tartalmazza.

4037. Balatonlelle orvosi fürdő szellőzősének kialakítása

Előirányzat: 300 eFt

Teljesítés: eFt

A szerződéskötés megtörtént. A kivitelezési munka folyamatban.

4038. Balatonlelle vízcsapszerelvények felújítása

Előirányzat: 100 eFt

Teljesítés: eFt

A szerződéskötés megtörtént. A kivitelezési munka folyamatban.

4039. Balatonlelle faház tetőcserép pótlás, tetőszigetelés

Előirányzat: 300 eFt

Teljesítés: eFt

A szerződéskötés megtörtént. A kivitelezési munka folyamatban.

4040. Balatonlelle barakkok szennyvízelvezetés javítás

Előirányzat: 750 eFt

Teljesítés: eFt

A szerződéskötés megtörtént. A kivitelezési munka folyamatban.

4041. Kincsesbánya kültéri világítás korszerűsítés

Előirányzat: 1.000 eFt

Teljesítés: eFt

A szerződéskötés megtörtént. A kivitelezési munka folyamatban.

4042. Kincsesbánya megsüllyedt udvari lépcső, járda felújítás

Előirányzat: 1.500 eFt

Teljesítés: eFt

A szerződéskötés megtörtént. A kivitelezési munka folyamatban.

4043. Kincsesbánya főépületi fürdő szennyvízelvezetés javítás

Előirányzat: 400 eFt

Teljesítés: eFt

A szerződéskötés megtörtént. A kivitelezési munka folyamatban.

4044. Kincsesbánya edzőterem mennyezeti beázás javítás

Előirányzat: 350 eFt

Teljesítés: eFt

A szerződéskötés megtörtént. A kivitelezési munka folyamatban.

4045. Kincsesbány faházban padozat csere

Előirányzat: 650 eFt

Teljesítés: eFt

A szerződéskötés megtörtént. A kivitelezési munka folyamatban.

4046. Kincsesbánya faházban ablakszigetelés, fal hőszigetelése

Előirányzat: 550 eFt

Teljesítés: eFt

A szerződéskötés megtörtént. A kivitelezési munka folyamatban.

4047. Kincsesbánya faházban vizesblokk felújítás

Előirányzat: 550 eFt

Teljesítés: eFt

A szerződéskötés megtörtént. A kivitelezési munka folyamatban.

70. Ingatlanügyletek**4308. Gát u. 8. kiviteli terv**

Előirányzat: 865 e Ft

Teljesítés: e Ft

A kiviteli tervek szakhatóságok általi engedélyeztetése folyamatban van. A visszatartott összeg kifizetésére az engedélyezett tervek átadását követően kerül sor.

4309. Gát u. 10. kiviteli terv

Előirányzat: 917 e Ft

Teljesítés: e Ft

A kiviteli tervek szakhatóságok általi engedélyeztetése folyamatban van. A visszatartott összeg kifizetésére az engedélyezett tervek átadását követően kerül sor.

4319. Gát u. 16. kiviteli terv

Előirányzat: 998 e Ft

Teljesítés: e Ft

A kiviteli tervek szakhatóságok általi engedélyeztetése folyamatban van. A visszatartott összeg kifizetésére az engedélyezett tervek átadását követően kerül sor.

4342. Bokréta u. 33. felújításElőirányzat: 66.652 eFt

Teljesítés: 66.253 eFt

A kivitelezési munka elkészült, használatbavételi engedéllyel rendelkezünk.

4345. Lakóház felújítás tervezések

Előirányzat: 35.827 eFt

Teljesítés: 6.455 eFt

Ezen a soron, a lakóépületek felújítására kiírt közbeszerzési eljáráshoz szükséges többlettervek elkészítési díja szerepel.

IX. Gát u. 1., Gát u. 5., Balázs Béla u. 11. és 13., Gát u. 16., Gát u. 8-10., Gát u. 24-26., Gát u. 28., Balázs Béla u. 32/a, és 32/b, épület építési engedély tervdokumentáció jogszabály változás miatti áttervezése.

IX. Gát utca 1.,5.,16.,8-10., valamint Balázs Béla utca 11-13. építési engedély meghosszabbításához helyszínrajz kikérése.

4355. Balázs Béla u. 7/b. felújításElőirányzat: 78.331 eFt

Teljesítés: 78.031 eFt

A kivitelezési munka elkészült, használatbavételi engedéllyel rendelkezünk.

4356. Balázs Béla u. 23. kiviteli terv

Előirányzat: 998 e Ft

Teljesítés: e Ft

A kiviteli tervek szakhatóságok általi engedélyeztetése folyamatban van. A visszatartott összeg kifizetésére az engedélyezett tervek átadását követően kerül sor.

4362. Balázs Béla u. 25. engedélyezési terv

Előirányzat: 260 e Ft

Teljesítés: e Ft

A visszatartott összeg kifizetésére az építési engedély kézhezvételétől követően kerül sor.

4366. Balázs Béla u. 11. kiviteli terv

Előirányzat: 479 e Ft

Teljesítés: 499 e Ft

A kiviteli tervek szakhatóságok általi engedélyeztetése megtörtént, a költségvetési sor törölhető.

4367. Balázs Béla u. 13. kiviteli terv

Előirányzat: 641 eFt

Teljesítés: 668 eFt

A kiviteli tervek szakhatóságok általi engedélyeztetése megtörtént, a költségvetési sor törölhető.

4368. Balázs Béla u. 14. kiviteli terv

Előirányzat: 641 eFt

Teljesítés: eFt

A kiviteli tervek szakhatóságok általi engedélyeztetése folyamatban van. A visszatartott összeg kifizetésére az engedélyezett tervek átadását követően kerül sor.

4370. Balázs Béla u 14. felújítás

Előirányzat: 200.000 eFt

Teljesítés: 423 eFt

Lakóépület kiviteli tervdokumentáció többletpéldányok megrendelése.

4375. Márton u. 3/a. felújítás

Előirányzat: 100.000 eFt

Teljesítés: 219 eFt

Lakóépület kiviteli tervdokumentáció többletpéldányok megrendelése.

A lakóépület felújítási munka közbeszerzési eljárása folyamatban van.

Közbeszerzési eljáráson nyertes kivitelezővel a szerződéskötés megtörtént.

4376. Thaly Kálmán u. 8. felújítás

Előirányzat: 185.955 e Ft

Teljesítés 144.325 e Ft

A kivitelezési munka elkészült, használatbavételi engedéllyel rendelkezünk.

4383. Ferenc tér 9. felújítás

Előirányzat: 71.800 eFt

Teljesítés eFt

Az épület bérlőinek elhelyezése folyamatban van.

4384. Márton u. 5/a. felújítás

Előirányzat: 120.000 eFt

Teljesítés eFt

A lakóépület rehabilitációs felújítási munkáinak közbeszerzési eljárása folyamatban van.

4385. Tűzoltó u. 35./ Thaly K. u. 50. sz./ felújítás

Előirányzat: 24.864 eFt

Teljesítés: 23.194 eFt

A kivitelezési munka elkészült, használatbavételi engedéllyel rendelkezünk.

4386. Tűzoltó u. 48./ Thaly K. u. 52 sz./ felújítás

Előirányzat: 166.000 eFt

Teljesítés: 162.705 eFt

A kivitelezési munka elkészült, használatbavételi engedéllyel rendelkezünk.

4390. Tűzoltó u. 33/c. ép. eng. terv.

Előirányzat: 340 eFt

Teljesítés: eFt

A visszatartott összeg kifizetése az építési engedély kézhezvételét követően történik.

4396. Viola u. 17. sz. felújításElőirányzat: 37.522 eFt

Teljesítés: 32.502 eFt

A kivitelezési munka elkészült, használatbavételi engedéllyel rendelkezünk.

4397. Viola u. 21. sz. felújításElőirányzat: 68.964 eFt

Teljesítés: 73.574 eFt

A kivitelezési munka elkészült, használatbavételi engedéllyel rendelkezünk.

4415. Lakás és helyiség felújításElőirányzat: 120.000 eFt

Teljesítés: 26.974 eFt

Lakásfelújítás:

- Balázs Béla u. 13. fsz. 1.
- Telepy u 34. fsz. 10.
- Vendel utca 34. 1/5.
- Gát u. 25. II/19.
- Rakéta u. 24. II/20.
- Lónyay u. 26. I/28.
- Páskomliget u. 53. VII/30.
- Vágóhíd u. 31-33. 8. ép. fsz. 5.
- Üllői út 120-122. IV. ép. III/37.
- Rakéta u. 24. II/20. villanytűzhely
- Orczy út 17-19. fsz.3.
- Üllői út 83. fsz. 26.
- Haller u. 52. III/53.
- Üllői út 120-122. IV. ép. II. lh. III/37.
- Berzenczey u. 11. I/5.
- Üllői út 57. III/1. gázszerelés
- Földváry u. 7. I/26.
- Balázs B. u. 30. fsz.7.
- Rakéta u. 24. II/20.
- Szent László u. 111. fsz. 2.
- Haller u. 52. III.37.
- Drégely u. 12. II/29.
- Üllői út 75-77. B ép. III/3.
- Vágóhíd u. 10. II/24.

Irodafelújítás:

- Bakáts tér 8. 1/8.
- Ferenc tér 4.

4422. Vendel u. 13. / Márton u. 18./ felújításElőirányzat: 8.000 eFt

Teljesítés: eFt

A garanciális hibák kijavítása teljes mértékben nem teljesült, az elszámolás folyamatban van.

4427. Tűzoltó u. 66. sz. felújításElőirányzat: 116.846 eFt

Teljesítés: 116.846 eFt

A kivitelezési munka elkészült, használatbavételi engedéllyel rendelkezünk.

4432. Hőgyes E. u. 8 sz. felújításElőirányzat: 350 eFt

Teljesítés: eFt

A kivitelezési munka elkészült, használatbavételi engedéllyel rendelkezünk.

4433. Belső Ferencváros –kulturális negyed fejlesztése

Előirányzat: 73.273 e Ft

Teljesítés: e Ft

SEM IX. Zrt a projektmenedzsmentet ellátó szervezet bonyolításában zajló beruházás.

4455. VeszélyelhárításElőirányzat: 46.309 eFt

Teljesítés: 11.461 eFt

Az előirányzat az épületek veszélyes, életveszélyes épületszerkezeteinek javítási költségeit, fakivágások, viharkár okozta helyreállítások költségeit tartalmazza. A Hurok utca 9. szám alatti Ugrifüles Óvoda tető felújítási munkái elkészültek, a jóteljesítési garancia kifizetésére a garanciális hibák kijavítását követően került sor.

- Ráday utca 46. Bölcsőde elektromos hibajavítás
- Márton u. 10. sz. ingatlan életveszélyes kerítése lebontásra került
- Vágóhid utca 35-37. Komplex Óvoda és Ált. Isk. gázvezeték javítása megtörtént
- Tüzoltó u 33/c tűzfal életveszély elhárítása megtörtént
- Illatos út 5. sz. ingatlan területéről 9 db fakivágás megtörtént
- Komplex Óvoda és Ált. Isk. tető és utcai lefolyó javítása megtörtént
- Ráday utca 18. Műemléki épület III. udvar I/4 sz lakás bejárati ajtó csere ép. eng. terv leszállítása megtörtént
- Mester u. 19. ált. Isk. életveszély elhárítási munka megtörtént
- Ráday u. 39. tetőjavítási munka megtörtént
- Bokréta u. 15. fsz. 1. lakás szakértői vélemény leszállítása megtörtént
- Márton u. 37. életveszélyes tűzfal helyreállítási munka megtörtént
- Bakáts tér 14. homlokzat veszélyelhárítási munka megtörtént

4456. Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárításaElőirányzat: 28.033 eFt

Teljesítés: 11.866 eFt

A költségkeret a társasházak rendkívüli veszély elhárítási munkáinak /pl: gázvezeték-, kémény felújítás/ visszatérítendő támogatását fedezi. A megítélt támogatások kifizetésére az Önkormányzattal kötött megállapodás alapján történik. A rendelkezésre álló keret mértékéig a felhasználás a támogatott kérelmek alapján folyamatos.

- Bakáts tér 9. gázhálózat felújítás
- Bakáts utca 5. elektromos hálózat felújítása
- Ferenc tér 10. szennyvízcsatorna felújítás
- Epreserdő utca 33. gázhálózat felújítása
- Napfény u. 19. gázhálózat felújítás
- Napfény u. 21. gázhálózat felújítás
- Lónyay u. 36. kéményfelújítás
- Ráday u. 17. gázhálózat felújítása
- Sobieski u. 38. kéményfelújítás
- Tagló u. 10. kéményfelújítás
- Vágóhid u. 60. gázhálózat felújítása
- Gyáli út 15/D. gázhálózat felújítása
- Ráday u. 31/K. kéményfelújítás
- Ráday u. 49. kéményfelújítás
- Telepy u. 6-8. gázhálózat felújítása

4457. Veszélyes tűzfalak, kémények vizsgálata, bontása (Tóth Á)Előirányzat: 138.624 eFt

Teljesítés: 68.505 eFt

A fenti költségvetési sor több címen tartalmaz kéményjavításokat, átépítéseket, helyreállításokat.

- Sobiesky J. u. 9. a kivitelezési munka elkészült, garanciális visszatartás
- Sobiesky J. u. 7. a kivitelezési munka elkészült, garanciális visszatartás
- Gát u. 20. a kivitelezési munka elkészült, garanciális visszatartás
- Balázs B. u. 14. a kivitelezési munka elkészült, garanciális visszatartás
- Márton u. 37. a kivitelezési munka elkészült, garanciális visszatartás
- Gát u. 6. iskola a kivitelezési munka elkészült, garanciális visszatartás
- Gát u. 19. a kivitelezési munka elkészült, garanciális visszatartás
- Balázs B. u. 27/b. a kivitelezési munka elkészült, garanciális visszatartás
- Drégely u. 12. a kivitelezési munka elkészült, garanciális visszatartás
- Üllői út 109/C a kivitelezési munka elkészült, garanciális visszatartás
- Thaly K. u. 11. a kivitelezési munka elkészült, garanciális visszatartás
- Viola u. 37/b. a kivitelezési munka elkészült, garanciális visszatartás
- Vaskapu u. 23. a kivitelezési munka elkészült
- Fehérholló u 2-4. a kivitelezési munka elkészült
- Ráday utca 26. a kivitelezési munka elkészült
- Viola u 37/a fszt.11 és II. 45. a kivitelezési munka elkészült
- Márton u 13. a kivitelezési munka elkészült
- Sobieski J u 2. a kivitelezési munka elkészült
- Drégely u. 12. a kivitelezési munka elkészült
- Drégely u 5. a kivitelezési munka elkészült
- Miháلكovics u 14. a kivitelezési munka elkészült
- Lenhossék u. 5. a kivitelezési munka elkészült

4465. Társasház felújítási pályázatElőirányzat: 150.000 eFt

Teljesítés: 77.366 eFt

A pályázon nyertes társasházak cím szerinti felsorolását, az elnyert támogatás összegének megjelölésével, a VVKB. 169/2011.(IV.21.) sz. határozata, VVKB. 170/2011.(IV.21.) sz. határozata, VVKB. 213/2011.(VII.05.) sz. határozata tartalmazza. A pályázók, pályázat eredményéről való kiértékelése megtörtént. A megállapodások megkötése, az elnyert támogatások kifizetése, a Társasházak által benyújtott iratanyag alapján, folyamatos.

4479. PanelprogramElőirányzat: 16.000 eFt

Teljesítés: eFt

Az Üllői út 153. sz. alatti társasház sikeresen befejezte a szerződött munkákat, a fennmaradó összege átutalásra került a társasház részére.

4491. Ingatlanokkal kapcsolatos bontási feladatokElőirányzat: 42.410 eFt

Teljesítés: 2.259 eFt

Az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon végzett bontási- és azzal összefüggő feladatok elvégzésére szolgáló keret.

Az Erkel u 18. sz. épület bontási engedélyezési terve elkészült, bontási engedéllyel rendelkezünk.

A Füleki u. 13/a. sz. garázs bontása megtörtént.

A Soroksári út 92. sz. lakóépület bontási engedély, bontási kiviteli tervdokumentációja elkészült.

75. Közigazgatás, védelem**4605. Polgármesteri Hivatal felújítása**Előirányzat: 10.000 eFt

Teljesítés: 3.186 eFt

Az előirányzat terhére elkészültek a Bakáts tér 14 sz. épület kazánház felújítása, I. emeleti irodák folyosók szakipari munkái.

Vagyonkezelési és Felújítási iroda Üllői út 45 fsz 18. mosdó felújítási munkái.

4630. Hivatal költözése

Előirányzat: 100.000 eFt

Teljesítés: 274 eFt

A Dominó általános iskola elektromos hálózatának átalakítása.

4650. Templom felújítás támogatása

Előirányzat: 10.000 eFt

Teljesítés: eFt

A 2011. évre VVKB.179/2011.(VI.02.) sz. határozata lapján 10.MFt vissza nem térítendő támogatást nyújt az Önkormányzat a Szent Kereszt Plébánia, Szent Vincze Plébánia (Haller út), Örökimádás Lelkészség (Üllői út), Ferencvárosi Főplébánia (Bakáts tér) részére. A támogatás felhasználásával 2012. május 16-ig kell elszámolniuk a támogatottaknak.

80. Oktatás

4701. Liliom Óvoda radiátor szelepek javítása

Előirányzat: 195 eFt

Teljesítés: eFt

Közbeszerzési eljárás nyertes kivitelezővel a szerződés kötés megtörtént, a kivitelezési munka folyamatban.

4702. Liliom Óvoda uszoda automatikus vegyszergazdálkodásának megoldása

Előirányzat: 984 eFt

Teljesítés: eFt

Közbeszerzési eljárás nyertes kivitelezővel a szerződés kötés megtörtént, a kivitelezési munka folyamatban.

4703. Liliom Óvoda mosdó csúszásgátló csere

Előirányzat: 1.730 eFt

Teljesítés: eFt

Közbeszerzési eljárás nyertes kivitelezővel a szerződés kötés megtörtént, a kivitelezési munka folyamatban.

4704. Liliom Óvoda kazán, lift felülvizsgálat

Előirányzat: 150 eFt

Teljesítés: eFt

Az előirányzat címében szereplő felújítási munka műszakilag nem indokolt, a költségvetési sor törölhető.

4707. Csicsergő Óvoda tűzfal vakolás, hőszigetelés, színezés

Előirányzat: 8.573 eFt

Teljesítés: eFt

Közbeszerzési eljárás nyertes kivitelezővel a szerződés kötés megtörtént, a kivitelezési munka folyamatban.

4708. Csicsergő Óvoda tetőtéri ablak javítása, zárszerkezetek cseréje

Előirányzat: 227 eFt

Teljesítés: eFt

Közbeszerzési eljárás nyertes kivitelezővel a szerződés kötés megtörtént, a kivitelezési munka folyamatban.

4709. Csicsergő Óvoda udvari kijárónál vízelvezetés megoldás

Előirányzat: 300 eFt

Teljesítés: eFt

Előirányzat törölve.

4710. Csicsergő Óvoda felújítás

Előirányzat: 402 eFt

Teljesítés: eFt

A kötelezettség vállaláson szereplő összeg jóváírható az IPEX Kft tartozásának rendezéséhez.

4711. Kicsi Bocs Óvoda keverő szelep csere

Előirányzat: 584 eFt
Teljesítés: 584eFt

A kivitelezési munka elkészült.

4712. Kicsi Bocs Óvoda műkö terasz lábazat felújítás

Előirányzat: 346 eFt
Teljesítés: eFt

Közbeszerzési eljáráson nyertes kivitelezővel a szerződéskötés megtörtént, a kivitelezési munka folyamatban.

4713. Kicsi Bocs Óvoda kazánházi szivattyú csere

Előirányzat: 10 eFt
Teljesítés: eFt

A szivattyú csere kivitelezési munkája befejeződött, a jóteljesítési garanciára visszatartott összeg kifizetésére a garanciális hibák kijavítása után került sor.

4714. Kicsi Bocs Óvoda tálalókonyhában mosogatógép telepítés

Előirányzat: 48 eFt
Teljesítés: eFt

A mosogató gép telepítés kivitelezési munkája befejeződött, a jóteljesítési garanciára visszatartott összeg kifizetésére a garanciális hibák kijavítása után kerül sor.

4717. Kicsi Bocs Óvoda mosogatók elválasztása, kézmosók kialakítása

Előirányzat: 9 eFt
Teljesítés: eFt

A mosogatók elválasztása és a kézmosó kivitelezési munkája befejeződött, a jóteljesítési garanciára visszatartott összeg kifizetésére a garanciális hibák kijavítása után kerül sor.

4718. Liliom Óvoda festés, mázolás I. ütem

Előirányzat: 159 eFt
Teljesítés: eFt

A festés, mázolási munkák kivitelezése befejeződött, a jóteljesítési garanciára visszatartott összeg kifizetésére a garanciális hibák kijavítása után kerül sor.

4719. Liliom óvoda konyha, uszoda tisztasági festés

Előirányzat: 350 eFt
Teljesítés: eFt

Előirányzat törölve.

4722. Kicsi Bocs Óvoda fedélszék felülvizsgálata, felújítása I.ütem

Előirányzat: 120 eFt
Teljesítés: eFt

A tető felújításának II. ütemű kivitelezése befejeződött, a jóteljesítési garanciára visszatartott összeg kifizetésére a garanciális hibák kijavítása után kerül sor.

4728. Méhecske Óvoda gyermekmosdók csúszásmentes burkolat kialakítása

Előirányzat: 51 eFt
Teljesítés: eFt

Az óvoda csúszásmentes-burkolási munkái befejeződtek, a jóteljesítési garanciára visszatartott összeg kifizetésére a garanciális hibák kijavítása után kerül sor.

4729. Méhecske Óvoda felnőtt mosdók szellőzésének kialakítása

Előirányzat: 251 eFt
Teljesítés: 251 eFt

A kivitelezési munka elkészült.

4734. Kerekerdő Óvoda gyp rendbetétele

Előirányzat: 7.900 eFt
Teljesítés: eFt

A kivitelezési munka a 2012. évi költségvetés terhére történik.

4735. Kicsi Bocs Óvoda pince szigetelés

Előirányzat: 8.000 eFt
Teljesítés: eFt

A közbeszerzési eljárás megindításához szükséges tervezési munka elkészült.

4737. Epres Óvoda torna szoba kialakítása

Előirányzat: 3.700 eFt
Teljesítés: eFt

A közbeszerzési eljárás megindításához szükséges tervezési munka folyamatban van.

4739. Epres Óvoda bejárati lépcső és járda felújítás

Előirányzat: 63 eFt
Teljesítés: eFt

A bejárati lépcső és járda felújítási munkái elkészültek. A jóteljesítési garancia visszatartott összege kifizetésére a garanciális hibák kijavítása után kerül sor.

4741. Napfény Óvoda tornaterem kialakítása

Előirányzat: 1.900 eFt
Teljesítés: eFt

A közbeszerzési eljárása megindításához szükséges tervezési munka folyamatban van.

4742. Napfény Óvoda udvar felújítása, fűvesítése, kavicspótlás

Előirányzat: 900 eFt
Teljesítés: eFt

A kivitelezési munka a 2012. évi költségvetés terhére történik.

4743. Napfény Óvoda 1 terem kondicionálása

Előirányzat: 300 eFt
Teljesítés: eFt

Az előirányzat címében szereplő felújítási munka műszakilag nem indokolt, a költségvetési sor törölhető.

4744. Kicsi Bocs Óvoda mosogató lefolyó csere

Előirányzat: 29 eFt
Teljesítés: 29 eFt

Közbeszerzési eljáráson nyertes kivitelezővel a szerződés kötés megtörtént, a kivitelezési munka folyamatban.

4749. Méhecske Óvoda udvar teljes körű felújítása

Előirányzat: 5.000 eFt
Teljesítés: eFt

A kivitelezési munka a 2012. évi költségvetés terhére történik.

4756. Csudafa Óvoda mosókonyha teljes felújítása

Előirányzat: 41 eFt
Teljesítés: eFt

A mosókonyha felújítási munkái elkészültek, a jóteljesítési garanciára visszatartott összeg kifizetésére a garanciális hibák kijavítása után kerül sor.

4758. Ugrifüles Óvoda felújítása, kövek felszedése, fűvesítés

Előirányzat: 2.500 eFt
Teljesítés: eFt

A kivitelezési munka a 2012. évi költségvetés terhére történik.

4761. Nevelési Tanácsadó attikafal kétvíztorros falfedés készítése

Előirányzat: 47 eFt
Teljesítés: 50 eFt

A garanciális bejárás és a garanciális hibák kijavítása megtörtént.

4762. Ferencvárosi Nevelési Tanácsadó tetőszigetelés felújítása

Előirányzat: 249 eFt

Teljesítés: eFt

A jóteljesítési garanciára visszatartott összeg kifizetésére a garanciális hibák kijavítása után kerül sor.

4763. Ferencvárosi Nevelési Tanácsadó betonjárda javítás

Előirányzat: 36 eFt

Teljesítés: 38 eFt

A garanciális bejárás és a garanciális hibák kijavítása megtörtént.

4764. Ugrifüles Óvoda bejárati ajtó csere, előtető csere, akadálymentes feljáró

Előirányzat: 78 eFt

Teljesítés: eFt

A jóteljesítési garanciára visszatartott összeg kifizetésére a garanciális hibák kijavítása után kerül sor.

4765. Kicsi Bocs Óvoda radiátor csere

Előirányzat: 431 eFt

Teljesítés: 431 eFt

Közbeszerzési eljárás nyertes kivitelezővel a szerződéskötés megtörtént, a kivitelezési munka folyamatban.

4766. Kerekerdő Óvoda attikafalak kétvízorros bádогоzása I. ütem

Előirányzat: 234 eFt

Teljesítés: 248 eFt

A garanciális bejárás és a garanciális hibák kijavítása megtörtént.

4768. Csudafa Óvoda világítás korszerűsítése

Előirányzat: 2.000 eFt

Teljesítés: eFt

A kivitelezési munka folyamatban van.

4770. Kerekerdő Óvoda padlóburkolat javítása

Előirányzat: 982 eFt

Teljesítés: eFt

Közbeszerzési eljárás nyertes kivitelezővel a szerződéskötés megtörtént, a kivitelezési munka folyamatban.

4771. Napfény Óvoda csoportszoba padlóburkolat javítása

Előirányzat: 1.741 eFt

Teljesítés: eFt

Közbeszerzési eljárás nyertes kivitelezővel a szerződéskötés megtörtént, a kivitelezési munka folyamatban.

4772. Epres Óvoda előterek burkolatának cseréje

Előirányzat: 1.879 eFt

Teljesítés: eFt

Közbeszerzési eljárás nyertes kivitelezővel a szerződéskötés megtörtént, a kivitelezési munka folyamatban.

4773. Epres Óvoda gazdasági feljáró felújítása

Előirányzat: 0 eFt

Teljesítés: eFt

Közbeszerzési eljárás nyertes kivitelezővel a szerződéskötés megtörtént, a kivitelezési munka folyamatban.

4774. Csudafa Óvoda kerti zuhany felújítás

Előirányzat: 1.249 eFt

Teljesítés: 1.249 eFt

Közbeszerzési eljárás nyertes kivitelezővel a szerződéskötés megtörtént, a kivitelezési munka elkészült.

4775. Ugrifüles Óvoda folyosó hideg burkolat csere

Előirányzat: 1.623 eFt

Teljesítés: eFt

Közbeszerzési eljárás nyertes kivitelezővel a szerződéskötés megtörtént, a kivitelezési munka folyamatban.

4776. Bakáts tér 12 Iskola sport udvar térburkolat csere

Előirányzat: 0 eFt

Teljesítés: eFt

Közbeszerzési eljárás nyertes kivitelezővel a szerződést felbontottuk. A kivitelezési munka a 2012. évi költségvetés terhére történik.

4777. József Attila Ált. Isk. főbejárati kapu felújítása

Előirányzat: 8.724 eFt

Teljesítés: eFt

Közbeszerzési eljárás nyertes kivitelezővel a szerződéskötés megtörtént, a kivitelezési munka folyamatban.

4778. József Attila Ált Isk. ereszcatornák felújítása cseréje

Előirányzat: 0 eFt

Teljesítés: eFt

Közbeszerzési eljárás nyertes kivitelezővel a szerződéskötés megtörtént, a kivitelezési munka folyamatban.

4779. József Attila Ált Isk. tantermi padló burkolat csere

Előirányzat: 0 eFt

Teljesítés: eFt

Közbeszerzési eljárás nyertes kivitelezővel a szerződéskötés megtörtént, a kivitelezési munka folyamatban.

4780. József Attila Ált Isk. tűzoltó tömlők nyomás próbája

Előirányzat: 16 eFt

Teljesítés: 17 eFt

A kivitelezési munka elkészült.

4781. Dominó Általános Iskola ereszcatorna javítása

Előirányzat: 2.606 eFt

Teljesítés: eFt

Közbeszerzési eljárás nyertes kivitelezővel a szerződéskötés megtörtént, a kivitelezési munka folyamatban.

4782. Dominó Általános Iskola életveszélyes ereszdeszkázat csere

Előirányzat: 0 eFt

Teljesítés: eFt

Közbeszerzési eljárás nyertes kivitelezővel a szerződéskötés megtörtént, a kivitelezési munka folyamatban.

4783. Szentgyörgyi Albert Ált Iskola udvar megsüllyedt térkő burkolatának helyreáll.

Előirányzat: 650 eFt

Teljesítés: eFt

A megsüllyedt térkő helyreállítási munkáit az Iskola saját költségvetéséből elvégeztette.

4784. Kosztolányi Dezső Ált. Isk. udvar fák gallyazása

Előirányzat: 700 eFt

Teljesítés: eFt

A kivitelezési munka folyamatban van.

4785. Kosztolányi Dezső Ált. Isk. folyós burkolatok cseréje I. ütem

Előirányzat: 0 eFt

Teljesítés: eFt

A folyós burkolat csere kivitelezési munkáit az Iskola saját költségvetéséből elvégeztette.

4786. Molnár Ferenc Ált. Isk. uszodai javítási munka

Előirányzat: 382 eFt

Teljesítés: eFt

Közbeszerzési eljárás nyertes kivitelezővel a szerződéskötés megtörtént, a kivitelezési munka folyamatban.

4787. Ádám Jenő Zeneisk. kazánházi fűtésszabályozó, 2 db blokk égő cseréje

Előirányzat: 2.089 eFt

Teljesítés: 2.089 eFt

Közbeszerzési eljárás nyertes kivitelezővel a szerződéskötés megtörtént, a kivitelezési munka elkészült.

4788. Leövey Klára Gimnázium Alagsori fűtési szakaszlezáró csere

Előirányzat: 5.396 eFt

Teljesítés: 6.653 eFt

Közbeszerzési eljárás nyertes kivitelezővel a szerződés kötés megtörtént, a kivitelezési munka elkészült.

4789. Leövey Klára Gimnázium udvari platánfák és utcai nyárfák kezelése

Előirányzat: 800 eFt

Teljesítés: eFt

A kivitelezési munka folyamatban van.

4790. Leövey Klára Gimnázium utcai, udvari homlokzati esőcsatornák felújítása

Előirányzat: 2.788 eFt

Teljesítés: eFt

Közbeszerzési eljárás nyertes kivitelezővel a szerződés kötés megtörtént. A kivitelezési munka folyamatban.

4791. Leövey Klára Gimnázium belső udvari homlokzat bádogozás felújítása

Előirányzat: 0 eFt

Teljesítés: eFt

Közbeszerzési eljárás nyertes kivitelezővel a szerződés kötés megtörtént. A kivitelezési munka folyamatban.

4792. Méhecske Óvoda konyhai zsírfogó csere

Előirányzat: 346 eFt

Teljesítés: 346 eFt

Közbeszerzési eljárás nyertes kivitelezővel a szerződés kötés megtörtént. A kivitelezési munka elkészült.

4793. Körösi Csoma Sándor Ált. Isk. gáztömörégi jegyzőkönyv elkészítése

Előirányzat: 125 eFt

Teljesítés: 125 eFt

A szakvélemény elkészítése megtörtént.

4794. Körösi Csoma Sándor .Ált. Isk. falattörések gázbiztossá tétele

Előirányzat: 0 eFt

Teljesítés: eFt

Az előirányzat címében szereplő felújítási munka műszakilag nem indokolt, a költségvetési sor törölhető.

4795. Körösi Csoma. Sándor Ált. Isk. kerítés

Előirányzat: 6.000 eFt

Teljesítés: eFt

A kivitelezési munka a 2012. évi költségvetés terhére történik.

4796. Szent-Györgyi Albert. Ált. Isk. és Gimn. fsz-i folyosó felújítása

Előirányzat: 5.300 eFt

Teljesítés: eFt

A kivitelezési munka a 2012. évi költségvetés terhére történik.

4797. Szent-Györgyi Albert Ált. Isk. és Gimn. étterem burkolat cseréje

Előirányzat: 2.500 eFt

Teljesítés: eFt

A kivitelezési munka a 2012. évi költségvetés terhére történik.

4798. Komplex Óvoda és Ált. Isk. udvarfejlesztése

Előirányzat: 1.100 eFt

Teljesítés: eFt

A kivitelezési munka a 2012. évi költségvetés terhére történik.

4799. József Attila Ált. Isk. tetőfelújítás

Előirányzat: 0 eFt

Teljesítés: eFt.

A közbeszerzési eljárása megindításához szükséges tervezési munka elkészült.

4817. Bakáts téri Ált. Isk. tetőfelújítás, fedélszék héjalás felújítása

Előirányzat: 220 eFt

Teljesítés: eFt

A mosókonyha felújítási munkái elkészültek, a jóteljesítési garanciára visszatartott összeg kifizetésére a garanciális hibák kijavítása után kerül sor.

4823. József Attila Ált. Isk. egész épület tisztasági festése I. ütem

Előirányzat: 197 eFt

Teljesítés: eFt

A mosókonyha felújítási munkái elkészültek, a jóteljesítési garanciára visszatartott összeg kifizetésére a garanciális hibák kijavítása után kerül sor.

4832. Lővey K. Gimn. bojler csere

Előirányzat: 1.348 eFt

Teljesítés: eFt

A kivitelezési munkára a szerződéskötés megtörtént. A kivitelezési munka folyamatban.

4838. Dominó Ált. Isk. tornaterem felújítás

Előirányzat: 6.000 eFt

Teljesítés: eFt

A közbeszerzési eljárás folyamatban van.

4839. Molnár Ferenc Ált. Isk. tornaudvar javítás

Előirányzat: 40 eFt

Teljesítés: eFt

A mosókonyha felújítási munkái elkészültek, a jóteljesítési garanciára visszatartott összeg kifizetésére a garanciális hibák kijavítása után kerül sor.

4842. Szent-Györgyi Albert Ált. Isk. és Gimn.. tetőfelújítása

Előirányzat: 8.000 eFt

Teljesítés: eFt

A kivitelezési munka a 2012. évi költségvetés terhére történik.

4843. Szent-Györgyi-Albert Ált. Isk. és Gimn. radiátorok cseréje.

Előirányzat: 3.500 eFt

Teljesítés: 2.857 eFt

A kivitelezési munka elkészült.

4845. Szent-Györgyi-Albert Ált. Isk. és Gimn. légópince szennyvízh. felúj.

Előirányzat: 950 eFt

Teljesítés: eFt

A kivitelezési munka a 2012. évi költségvetés terhére történik.

4849. Telepy Ált. Isk. és Gimn. megsüllyedt sportpálya helyreállítása

Előirányzat: 0 eFt

Teljesítés: eFt

Közbeszerzési eljáráson nyertes kivitelezővel a szerződést felbontottuk. A kivitelezési munka a 2012. évi költségvetés terhére történik.

4851. Telepy Ált. Isk. és Gimn. világítás korszerűsítés

Előirányzat: 464 eFt

Teljesítés: 464 eFt

A jóteljesítési garancia összegének kifizetése megtörtént.

4862. Weöres S. Ált. Isk. tanuszoda határoló fal vizesedés megszüntetési terv

Előirányzat: 600 eFt

Teljesítés: 600 eFt

A határoló fal vizesedésének megszüntetésével kapcsolatos tervezési munka elkészült.

4866. Weöres Sándor Ált. Isk. és Gimn. színházterem építése

Előirányzat: 80.000 eFt

Teljesítés: eFt
A tervezési munka a 2012. évi költségvetés terhére történik.

4867. Bakáts téri Ált Isk. osztályterem felújítása

Előirányzat: 1.000 eFt

Teljesítés: eFt

Az osztályterem felújításának kivitelezési munkáit az Iskola saját költségvetéséből elvégeztette.

4868. Kosztolányi Dezső Ált. Isk. udvarfelújítás

Előirányzat: 10.000 eFt

Teljesítés: eFt

A kivitelezési munka a 2012. évi költségvetés terhére történik.

4876. Molnár Ferenc Ált. Isk. közlekedők, folyosók, lépcsőházak festése

Előirányzat: 399 eFt

Teljesítés: eFt

A jóteljesítési garanciára visszatartott összeg kifizetésére a garanciális hibák kijavítása után a kerül sor.

4877. Leövey Klára Gimnázium PVC burkolat cseréje, felújítása

Előirányzat: 82 eFt

Teljesítés: eFt

A jóteljesítési garanciára visszatartott összeg kifizetésére a garanciális hibák kijavítása után a kerül sor.

4878. Leövey Klára Gimnázium 1200 L fekvő bojler cseréje

Előirányzat: 69 eFt

Teljesítés: eFt

A jóteljesítési garanciára visszatartott összeg kifizetésére a garanciális hibák kijavítása után a kerül sor.

4879. Leövey Klára Gimnázium vízcsőrendszer cseréje

Előirányzat: 60 eFt

Teljesítés: eFt

A jóteljesítési garanciára visszatartott összeg kifizetésére a garanciális hibák kijavítása után a kerül sor.

4880. Leövey Klára Gimnázium udvari homlokzatvakolat, bádогоzás felúj.

Előirányzat: 60 eFt

Teljesítés: eFt

A jóteljesítési garanciára visszatartott összeg kifizetésére a garanciális hibák kijavítása után a kerül sor.

4881. Leövey Klára Gimnázium liftpépítés

Előirányzat: 3.500 eFt

Teljesítés: 1.225 eFt

A személyfelvonó kiviteli tervdokumentációja elkészült.

4882. Komplex Óvoda és Ált. Isk. ebédlő tisztasági festés

Előirányzat: 1.896 eFt

Teljesítés: eFt

Közbeszerzési eljárás nyertes kivitelezővel a szerződés kötés megtörtént. A kivitelezési munka folyamatban.

4883. Komplex Óvoda és Ált. Iskola lapostető szigetelés

Előirányzat: 0 eFt

Teljesítés: eFt

Közbeszerzési eljárás nyertes kivitelezővel a szerződés kötés megtörtént. A kivitelezési munka folyamatban.

4884. Komplex Óvoda és Ált. Iskola beázott tantermek festése

Előirányzat: 0 eFt

Teljesítés: eFt

Közbeszerzési eljárás nyertes kivitelezővel a szerződés kötés megtörtént. A kivitelezési munka folyamatban.

4885. Weöres Sándor Ált. Isk. és Gimn. (Toronyház u.21.) radiátor szelep csere

Előirányzat: 1.871 eFt

Teljesítés: 1.870 eFt

Közbeszerzési eljárás nyertes kivitelezővel a szerződés kötés megtörtént. A kivitelezési munka elkészült.

4886. Weöres Sándor Ált. Isk. és Gimn. (Lobogó u.1.) radiátor szelep csere

Előirányzat: 3.313 eFt

Teljesítés: 3.286 eFt

Közbeszerzési eljárás nyertes kivitelezővel a szerződés kötés megtörtént. A kivitelezési munka elkészült.

4887. Weöres Sándor Ált. Isk. és Gimn. (Nappány u.3.) fakivágás, homokozó felújítás

Előirányzat: 900 eFt

Teljesítés: eFt

A kivitelezési munka a 2012. évi költségvetés terhére történik.

4888. Weöres Sándor Ált. Isk. és Gimn. (Nappány u.3.) radiátor szelep csere

Előirányzat: 899 eFt

Teljesítés: 899 eFt

Közbeszerzési eljárás nyertes kivitelezővel a szerződés kötés megtörtént. A kivitelezési munka elkészült.

4889. Ferencvárosi Nevelési Tanácsadó átjáró ajtó elhelyezése, ablak megszüntetése

Előirányzat: 243 eFt

Teljesítés: eFt

Közbeszerzési eljárás nyertes kivitelezővel a szerződés kötés megtörtént. A kivitelezési munka folyamatban.

4890. Óvodai karbantartási keret

Előirányzat: 11.658 eFt

Teljesítés: 5.768 eFt

2011. április 1-től 2012. március 31-ig terjedő időszakra ill. a keret kimerüléséig a HÁZ-Szolg Kft. látja el az óvodai karbantartási feladatokat.

4891. Lejárt érintésvédelmi jegyzőkönyvek elkészítése

Előirányzat: 6.803 eFt

Teljesítés: 2.102 eFt

Érintésvédelmi vizsgálatok: Leövey K. Gimnázium (Vendel u. 1.), Telepy K. Ált. Isk. (Telepy u. 17.), Szentgyörgyi A. Ált. Isk. (Lónyay u. 4-8.), Csicsergő Óvoda (Thaly K. u. 38.), FESZ (Mester u. 45.), Weörs S. Ált. Isk. (Lobogó u. 1.), Gyáli út 17-19.*Tűzvédelmi felülvizsgálat:* Leövey K. Gimnázium (Vendel u. 1.), Telepy K. Ált. Isk. (Telepy u. 17.), Epres Óvoda (Epreserdő u. 10.), Kincsesbánya Gyermektábor*Villámvédelmi vizsgálatok:* Leövey K. Gimnázium (Vendel u. 1.), Telepy K. Ált. Isk. (Telepy u. 17.), Epres Óvoda (Epreserdő u. 10.) (Zsámbok G)**4894. Csicsergő Óvoda árnyékoló homokozó tartó**

Előirányzat: 1.800 eFt

Teljesítés: eFt

A kivitelezési munka a 2012. évi költségvetés terhére történik.

4895. Intézményi felújítások, tervezések

Előirányzat: 10.147 eFt

Teljesítés: 6.983 eFt

Intézmények gépészeti felújításának tervei, a Lenhossék u. 24-28. szám alatti iskolaépületben Családsegítő Iroda kialakításának tervei, a Lenhossék u. 20. tűzfal hőszigetelése, a Vendel u. 1. szám alatti iskolaépület európai uniós pályázaton való részvételhez szükséges, valamint lift létesítésére vonatkozó tervdokumentációk készültek el. Szerződés kötés történt:

Intézmények 2011. évi építészeti felújítására vonatkozó tervezési munkákra, IX. Vendel u 1. Leövey Klára Gimnázium laboratórium kivitelezésének tervezői művezetésére, Weöres Sándor Ált. Isk. uszodájának hő és villamos energia fogyasztás mérésére szolgáló műszerek telepítésére, József Attila Ált. Isk. Mester utca 67. tető részleges felújítására vonatkozó tervezésre, Szent –Györgyi Albert Ált Isk. Lónyay utca 4-8. fszt-i folyosó étterem burkolat csere, tető részleges felújítása, földszinti radiátorok cseréjére vonatkozó munkák tervezetése, Körösi Csoma Sándor Ált Iskola Ifjúság u 13. kerítés felújítására vonatkozó tervezési munkákra, Kicsi Boc

Óvoda Erkel u 10. pincszigetelés készítésére vonatkozó tervezési munkákra, 2011. évi gépészeti felújítások tervezési munkáira, Dominó Ált. Iskola IX. Lenhossék u 24-28. helységek optimalizálására szolgáló tanulmányterv készítése, Vendel u 10-16. sportcsarnok épület felújítási pályázatához műszaki dokumentáció készítése.

4897. Intézmények nyílászáróinak cseréje

Előirányzat: 39.575 eFt

Teljesítés: 31.415 eFt

A kivitelezési munka elkészült. A jóteljesítési garanciára visszatartott összeg kifizetésére a garanciális hibák kijavítása után a kerül sor.

4898. Liliom Óvoda árnyékolás klíma felszerelés

Előirányzat: 3.000 eFt

Teljesítés: eFt

A kivitelezési munka a 2012. évi költségvetés terhére történik.

4899. Riasztórendszer intézményekben

Előirányzat: 2.900 eFt

Teljesítés: 2.679 eFt

A kivitelezési munka elkészült.

4901. Bölcsőde udvar felújítás (Ráday u 46.)

Előirányzat: 37 eFt

Teljesítés: eFt

A kivitelezési munka elkészült. A jóteljesítési garanciára visszatartott összeg kifizetésére a garanciális hibák kijavítása után a kerül sor.

4903. Ráday u. 46. Bölcsőde vízvezeték hálózat felújítása

Előirányzat: 228 eFt

Teljesítés: eFt

A kivitelezési munka elkészült. A jóteljesítési garanciára visszatartott összeg kifizetésére a garanciális hibák kijavítása után a kerül sor.

4905. Mester u. 45. vízrendszer alapvezetékek elzáró szerelvények cseréje

Előirányzat: 13 eFt

Teljesítés: eFt

A kivitelezési munka elkészült. A jóteljesítési garanciára visszatartott összeg kifizetésére a garanciális hibák kijavítása után a kerül sor.

4906. Vaskapu utca gyermekrendelő falburkolat csere

Előirányzat: 272 eFt

Teljesítés: eFt

A kivitelezési munka elkészült. A jóteljesítési garanciára visszatartott összeg kifizetésére a garanciális hibák kijavítása után a kerül sor.

4907. Ifjómunkás u. 25. rendelő tetőhéjalás javítása

Előirányzat: 419 eFt

Teljesítés: eFt

A kivitelezési munka elkészült. A jóteljesítési garanciára visszatartott összeg kifizetésére a garanciális hibák kijavítása után a kerül sor.

4910. Dési H. u. 9. Bölcsőde II. fürdőszoba felújítás

Előirányzat: 111 eFt

Teljesítés: eFt

A kivitelezési munka elkészült. A jóteljesítési garanciára visszatartott összeg kifizetésére a garanciális hibák kijavítása után a kerül sor.

4911. Fehérholló u. 2-4. Bölcsőde lapostető szigetelés

Előirányzat: 100 eFt

Teljesítés: 106 eFt

A garanciális bejárás és a garanciális hibák kijavítása megtörtént, a költségvetési sor törölhető.

4912. Fehérholló u. 2-4. Bölcsőde hideg-meleg víz alapvezeték csere

Előirányzat: 170 eFt

Teljesítés: eFt

A kivitelezési munka elkészült. A jóteljesítési garanciára visszatartott összeg kifizetésére a garanciális hibák kijavítása után a kerül sor.

4913. Gondozó Szolgálat hideg-meleg víz alapvezeték csere

Előirányzat: 73 eFt

Teljesítés: eFt

A kivitelezési munka elkészült. A jóteljesítési garanciára visszatartott összeg kifizetésére a garanciális hibák kijavítása után a kerül sor.

4920. FECSKE (Lenhossék u. 18.) tetőszerk. és függőeresz csatorna felúj.

Előirányzat: 82 eFt

Teljesítés: eFt

A kivitelezési munka elkészült. A jóteljesítési garanciára visszatartott összeg kifizetésére a garanciális hibák kijavítása után a kerül sor.

4928. Fecske iroda kialakítása

Előirányzat: 257 eFt

Teljesítés: eFt

A kivitelezési munka elkészült. A jóteljesítési garanciára visszatartott összeg kifizetésére a garanciális hibák kijavítása után a kerül sor.

4931. Fecske elektromos hálózat felújítás

Előirányzat: 2.500 eFt

Teljesítés: eFt

A kivitelezési munkára vonatkozó szerződés megkötése folyamatban.

4939. Bölcsőde Ráday u 46. homlokzat, vakolat veszélytelenítés, felújítás

Előirányzat: 2.308 eFt

Teljesítés: eFt

Közbeszerzési eljárás nyertes kivitelezővel a szerződéskötés megtörtént. A kivitelezési munka folyamatban.

4940. Bölcsőde Ráday u 46. terasz burkolat javítás I. emelet

Előirányzat: 0 eFt

Teljesítés: eFt

Közbeszerzési eljárás nyertes kivitelezővel a szerződéskötés megtörtént. A kivitelezési munka folyamatban.

4941. Bölcsőde Pöttyös u. 8. helyiségek festése, játszóudvar veszélytelenítés

Előirányzat: 2.588 eFt

Teljesítés: eFt

Közbeszerzési eljárás nyertes kivitelezővel a szerződéskötés megtörtént. A kivitelezési munka folyamatban.

4950. Bölcsőde Pöttyös u. 8. játszóudvar veszélytelenítés

Előirányzat: 0 eFt

Teljesítés: eFt

A előirányzat törölve, összevonva a 4941. kv. sorral.

4951. 2011- Bölcsőde Dési Huber u 9. mellékhelyiségek, folyosó tisztasági festése, udvar térburkolat javítás

Előirányzat: 2.632 eFt

Teljesítés: eFt

Közbeszerzési eljárás nyertes kivitelezővel a szerződéskötés megtörtént. A kivitelezési munka folyamatban.

4952. 2011- Bölcsőde Dési Huber u 9. játszóudvar térburkolatának felújítása

Előirányzat: 0 eFt

Teljesítés: eFt

A előirányzat törölve, összevonva a 4951. kv. sorral.

4953. 2011-Bölcsőde Fehér Holló u 2-4. csoportszobák festése, lábazat kialakítása, mosókonyha leválasztása,

Előirányzat: 2.880 eFt
 Teljesítés: eFt
 Közbeszerzési eljáráson nyertes kivitelezővel a szerződéskötés megtörtént. A kivitelezési munka folyamatban.

4954. 2011- Bölcsőde Fehér Holló u 2-4. mosókonyha leválasztása, vasaló helyiség felújítás

Előirányzat: 0 eFt
 Teljesítés: eFt
 A előirányzat törölve, összevonva a 4953. kv. sorral.

4955. 2011- Bölcsőde Fehér Holló u 2-4. udvari fák koronázása, gyökerek baleset mentesítése

Előirányzat: 1.200 eFt
 Teljesítés: eFt
 A kivitelezési munka a 2012. évi költségvetés terhére történik.

4957. Vaskapu háziorvosi szolgálat tervezés, gázfalikazán csere

Előirányzat: 4.900 eFt
 Teljesítés: eFt
 A kivitelezési munka folyamatban.

4958. Lónyay u. 19., Lónyay u. 46., és közraktár u. 24. orvosi rendelő felújítás

Előirányzat: 6.703 eFt
 Teljesítés: eFt
 A kivitelezési munka a 2012. évi költségvetés terhére történik.

4959. Fecske élelmiszer raktár kialakítás

Előirányzat: 5.000 eFt
 Teljesítés: eFt
 A kivitelezési munka a 2012. évi költségvetés terhére történik.

4960. Gondozási Központ és Idősek Klubja kivitelezési hibák kijavítása

Előirányzat: 1.900 eFt
 Teljesítés: eFt
 A kivitelezéshez szükséges előkészítési munka folyamatban van.

4981. 2011- FMK tornaterem tetőszigetelés felújítása

Előirányzat: 579 eFt
 Teljesítés: eFt
 A jótéjesítési garanciára visszatartott összeg kifizetésére a garanciális hibák kijavítása után a kerül sor.

4982. 2011- FMK földszinti mosdó, öltöző felújítása

Előirányzat: 419 eFt
 Teljesítés: eFt
 A jótéjesítési garanciára visszatartott összeg kifizetésére a garanciális hibák kijavítása után a kerül sor.

4985. 2011- FMK Toronyház u 3/b. lapostető szigetelés

Előirányzat: 85 eFt
 Teljesítés: eFt
 A jótéjesítési garanciára visszatartott összeg kifizetésére a garanciális hibák kijavítása után a kerül sor.

4991. 2011- Vendel utcai sportszarnok parketta csere

Előirányzat: 0 eFt
 Teljesítés: eFt
 A Vendel utcai tornaterem parketta felújítási munkáinak kivitelezési szerződése felbontásra került, a költségvetési sor törölhető.

4992. Vendel utcai sportszarnok felújítása

Előirányzat: 26.675 eFt
 Teljesítés: eFt
 A közbeszerzési eljárás folyamatban van.

B e r u h á z á s o k

45. Építőipar

5402. Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátása

Előirányzat: 14.022 eFt

Teljesítés: eFt

A kivitelezési munka a 2012. évi költségvetés terhére történik.

56. Közigazgatás

5510. Lakások és helyiségek vásárlása

Előirányzat: 6.380 eFt

Teljesítés: 6.380 eFt

Üllői út 95. fsz. 17. lakásvásárlás

5515. Ingatlanvásárlás

Előirányzat: 3.350 eFt

Teljesítés: 3.350 eFt

A 38038/15 hrsz alatti ingatlan telekalakítás céljára történő megvásárlása.

57. Oktatás.

5722. Óvodai játszószerkeszer beszerzése

Előirányzat: 4.250 eFt

Teljesítés: 3.819 eFt

Az óvodai játszószerkeszer beszerzése június hónapban befejeződött.

58. Egészségügy, szociális ellátás

5801. Bölcsőde építés

Előirányzat: 207.981 eFt

Teljesítés: 6.548 eFt

A bölcsőde létesítésére vonatkozó pályázatot határidőre benyújtottuk, 244.443.015 Ft támogatást nyert el az Önkormányzat. A telekredezés befejeződött. A bölcsőde jogerős építési engedélyét kézhez kaptuk. A Támogatási szerződés megkötve. A közbeszerzési eljárás folyamatban.

5805. FECSKE gyermekotthon játszótér kialakítás

Előirányzat: 1.000 eFt

Teljesítés: 0 eFt

A kivitelezési munka a 2012. évi költségvetés terhére történik.

5836. Fogyatékkal élők részére speciális eszköz beszerzése

Előirányzat: 4.361 eFt

Teljesítés: 1.485 eFt

Gyáli út 15/E II.em. 20.. számú lakás fürdőszoba akadálymentesítési munkái elkészültek. A Ráday u. 39. sz. Fsz. 13. rámpaépítés elkészült. A Drégely u. 12. II.em. 47. lakás wc átalakítási munkái elkészültek.

Budapest, 2011. november 30.

Tisztelettel:

.....

Madár Éva s.k.
megbízott irodavezető