



Iktató szám: 93/2/2013.

**Budapest Főváros IX. kerület
Ferencváros Önkormányzata**

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16 -i ülésére

Tárgy: Tájékoztató a 2012. évi felújítási és fejlesztési feladatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Madár Éva megbízott irodavezető

Készítette: Puskás László irodavezető helyettes

Előzetesen tárgyalja: valamennyi bizottság

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Székelyhidi Livia s.k.

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen
nem

X



BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
VAGYONKEZELÉSI, VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS FELÚJÍTÁSI IRODA

dr. Bácskai János

Polgármester úr részére

H e l y b e n

Tárgy: tájékoztató 2012. december 31.-ig bezárólag a felújítási és fejlesztési feladatok végrehajtásáról.

Tisztelt Polgármester Úr!

Jelen tájékoztató a 1/2013.(II.19.) sz. rendelettel módosított 7/2012. (II.21) sz. önkormányzati költségvetési rendelet 4., 5. sz. mellékleteiben foglalt címlista építés-felújítás jellegű feladatainak teljesítését tartalmazza.

Felújítási munkák

4011. Park felújítás

Előirányzat: 92.780 eFt

Teljesítés: 89.539 eFt

A Markusovszky park felújítás elkészült.

Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás

4021. Balatonlelle felújítás

Előirányzat: 10.000 eFt

Teljesítés: 612 eFt

A tábor tisztasági festése elkészült.,további felújításra vonatkozó szerződés decemberben megkötésre került

4033. Templom felújítás támogatása

Előirányzat: 17.700 eFt

Teljesítés: 7.700 eFt

A templomok az odaítélt támogatással folyamatosan elszámolnak.

4034. Börzsöny utcai rendőrőrs felújítása

Előirányzat: 38.600 eFt

Teljesítés: 37.944 eFt

A kivitelezési munka elkészült..

Ingtalanügyletek

4111. Lakóház felújítások Balázs Béla u. 14.

Előirányzat: 581.653 eFt

Teljesítés: 581 653 eFt

A kivitelezési munka folyamatban van.

4112. Lakóház felújítás Ferenc tér 9.

Előirányzat: 202.000 eFt

Teljesítés: 40 335 eFt

A kivitelezési munka folyamatban folyamatban van.

4113. Lakóház felújítás Gát u. 3.

Előirányzat: 75.900 eFt

Teljesítés: 25 eFt

A JAT pályázat keretében megvalósítandó felújítás.

4114. Lakóház felújítás Márton u. 3/A.

Előirányzat: 133.772 eFt

Teljesítés: 132.264 eFt

A kivitelezési munka a szerződés szerinti minőségben és határidőre befejeződött.

4115. Lakóház felújítás Márton u. 5/A.

Előirányzat: 198.920 eFt

Teljesítés: 46 902 eFt

A kivitelezési munka folyamatban van.

4116. Lakóház felújítás Gát u. 5.

Előirányzat: 82.500 eFt

Teljesítés: eFt

A JAT pályázat keretében megvalósítandó felújítás.

4117. Lakóház felújítás Tűzoltó u. 66.

Előirányzat: 10.995 eFt

Teljesítés: 6.951 eFt

Az épület garanciális hibáinak kijavítási munkái elkészültek.

4121. Lakóház felújításokkal kapcsolatos tervezések

Előirányzat: 54.494 eFt

Teljesítés: 14 071 eFt

Az építési engedélyek jogszabályváltozások miatti áttervezésének, valamint rehabilitációs épületfelújítások tervezésének elvégzésére szolgáló keret. A lakóházak tervezése a rehabilitációs program szerint ütem szerint folyamatos.

4122. Lakás és helyiség felújítás

Előirányzat: 71.036 eFt

Teljesítés: 51 651 eFt

Az üres lakások helyreállítása folyamatosan történik.

4123. JAT

Előirányzat: 25.200 eFt

Teljesítés: 10 744 eFt

FEV IX. Zrt.

4131. Veszélyelhárítás

Előirányzat: 50.000 eFt

Teljesítés: 48 234 eFt

Az előirányzat az épületek veszélyes, életveszélyes épületszerkezeteinek javítási költségeit, fakivágások, viharkár okozta helyreállítások költségeit tartalmazza.

4132. Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása

Előirányzat: 31.176 eFt

Teljesítés: 21 587 eFt

A költségkeret a társasházak rendkívüli veszély elhárítási munkáinak /pl: gázvezeték felújítás / visszatérítendő támogatását fedezi. A megítelt támogatások kifizetésére az Önkormányzattal kötött megállapodás alapján kerül sor. A rendelkezésre álló keret mértékéig a felhasználás a támogatott kérelmek alapján folyamatos.

4133. Veszélyes tűzfalak, kémények vizsgálata, bontása

Előirányzat: 232.923 eFt

Teljesítés: 134 118 eFt

A fenti költségvetési sor több címen tartalmaz kéményjavításokat, átépítéseket, helyreállításokat.

4134. Társasház felújítási pályázat

Előirányzat: 150.000 eFt

Teljesítés: 149 853 eFt

A pályázaton nyertes társasházak cím szerinti felsorolását, az elnyert támogatás összegének megjelölésével, a VVKB. 221/2012.(VI.6.) sz. határozata tartalmazza. A pályázók, pályázat eredményéről való kiértesítése

megtörtént. A megállapodások megkötése, az elnyert támogatások kifizetése, a Társasházak által benyújtott iratanyag alapján, folyamatos.

4135. Ingatlanokkal kapcsolatos bontási feladatok

Előirányzat: 157.000 eFt

Teljesítés: 82 525 eFt

Az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon végzett bontási- és azzal összefüggő feladatok elvégzésére szolgáló keret.

4136. Panelprogram

Előirányzat: 8.817 eFt

Teljesítés: 8.817 eFt

4137. Belső Ferencváros KMOP 5.2.2

Előirányzat: 198 545 eFt

Teljesítés: 94 180 eFt

Oktatás

4211. Csicsergő Óvoda felújítás (Thaly K. u. 38.)

Előirányzat: 2.253 eFt

Teljesítés: 913 eFt

A kivitelezési munka befejeződött.

4213. Csudafa Óvoda felújítás (Óbester u.9.)

Előirányzat: 5.495 eFt

Teljesítés: 5 321 eFt

A kivitelezési munka befejeződött.

4215. Epres Óvoda felújítás (Epreserdő u. 10.)

Előirányzat: 485 eFt

Teljesítés: 254 eFt

A kivitelezési munka befejeződött.

4219. Kerekerdő Óvoda felújítás (Vágóhid u.35-37.)

Előirányzat: 8.988 eFt

Teljesítés: 8 831 eFt

A kivitelezési munka befejeződött.

4221. Kicsi Bocs Óvoda felújítás (Erkel F. u. 10.)

Előirányzat: 3.162 eFt

Teljesítés: 3 187 eFt

A kivitelezési munka befejeződött.

4223. Méhecske Óvoda felújítás (Ifjúmunkás u. 30.)

Előirányzat: 254 eFt

Teljesítés: 242 eFt

A kivitelezési munka befejeződött.

4225. Napfény Óvoda felújítás (Napfény u. 4.)

Előirányzat: 2.513 eFt

Teljesítés: 1 318 eFt

A kivitelezési munka befejeződött.

4227. Ugrifüles Óvoda felújítás (Hurok u.9.)

Előirányzat: 3.736 eFt

Teljesítés: 3 487 eFt

A kivitelezési munka befejeződött.

4231. Bakáts téri Általános iskola felújítása (Bakáts tér 12.)

Előirányzat: 16.355 eFt

Teljesítés: 16 292 eFt

A kivitelezési munka befejeződött.

4233. Dominó Általános Iskola felújítása (Lenhossék u. 24-28.)

Előirányzat: 5.992 eFt

Teljesítés: 5.991 eFt

A kivitelezési munka befejeződött.

4237. József Attila Általános Iskola felújítása (Mester u. 67.)

Előirányzat: 6.388 eFt

Teljesítés: 6.042 eFt

A kivitelezési munka befejeződött.

4238. József Attila Általános Iskola átalakítása (Dominó, Nev.Tan elhelyezés)

Előirányzat: 54.331 eFt

Teljesítés: 54 359 eFt

A kivitelezési munka befejeződött.

4239. Kosztolányi Dezső Általános Iskola felújítása (Ifjú munkás u. 1.)

Előirányzat: 6.350 eFt

Teljesítés: 6 057 eFt

A kivitelezési munka elkészült.

4241. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola felújítása (Ifjú munkás u. 13.)

Előirányzat: 1.844 eFt

Teljesítés: 1 756 eFt

A kivitelezési munka befejeződött.

4243. Molnár Ferenc Általános Iskola felújítása (Mester u. 19.)

Előirányzat: 5.517 eFt

Teljesítés: 5 500 eFt

A kivitelezési munka befejeződött.

4251. Szentgyörgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium felújítása (Lónyay u. 4-8.)

Előirányzat: 730 eFt

Teljesítés: 523 eFt

A kivitelezési munka befejeződött.

4253. Telepy Károly Általános Iskola és Gimnázium felújítása (Tepely u. 4-8.)

Előirányzat: 12.700 eFt

Teljesítés: 12.662 eFt

A kivitelezési munka befejeződött.

4255. Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium felújítása (.)

Előirányzat: 7.275 eFt

Teljesítés: 275 eFt

A fák gallyazása elkészült.

4261. Leövey Klára Gimnázium felújítása (Vendel u. 1.)

Előirányzat: 4.017 eFt

Teljesítés: 3 513 eFt

A kivitelezési munka elkészült.

4262. Leövey Klára Gimnázium lift építés (Vendel u. 1.)

Előirányzat: eFt

Teljesítés: eFt

A kivitelezési munka folyamatban van.

4271. Nevelési tanácsadó felújítása

Előirányzat: 11 eFt

Teljesítés: eFt

A kivitelezési munkára visszatartott garanciális összeg.

4281. Óvoda karbantartás keret

Előirányzat: 10.937 eFt

Teljesítés: 8 165 eFt

Az óvodák karbantartása folyamatos.

4285. Intézményi felújításokkal kapcsolatos tervezések

Előirányzat: 11 221 eFt

Teljesítés: 10 289 eFt

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetése alapján az intézmények felújítására vonatkozó tervezési munkák elvégzésére szolgáló keret.

4286. Intézményi érintésvédelem felülvizsgálat

Előirányzat: 6.800 eFt

Teljesítés: 6 002 eFt

Az óvodák karbantartása folyamatos.

Egészségügy, szociális ellátás**4310.Háziorvosi rendelő felújítása**

Előirányzat: 32.500 eFt

Teljesítés: 30 533 eFt

A Lónyay u. 46., Közraktár u. 24.,Lónyay u.19. szám alatti helyiségek felújítása befejeződött .

4315.Csengettyű utcai orvosi rendelő tetőfelújítása

Előirányzat: 5.120 eFt

Teljesítés: 5 105 eFt

A kivitelezési munka befejeződött.

4321. FESZGYI felújítás

Előirányzat: 11.796 eFt

Teljesítés: 10 156 eFt

A FESZGYI intézményeinek felújítására vonatkozó kivitelezési munka befejeződött.

4322. Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék felújítás

Előirányzat: 22 043 eFt

Teljesítés: 20 414eFt

A bölcsődeépületek felújítására vonatkozó kivitelezési munka befejeződött.

4340. „Manó-lak” Bölcsőde felújítás, kapacitásbővítés

Előirányzat: 26.737 eFt

Teljesítés: 1 760 eFt

A bölcsődeépület bővítésére vonatkozó tervezési munka elkészült, a pályázat benyújtásra került. (Jogi és Pályázati Iroda)

Kultúra, szórakozás, sport**4412 Vendel utcai sportcsarnok felújítása**

Előirányzat: 27.410 eFt

Teljesítés: 27.410 eFt

A sportcsarnok felújítására vonatkozó kivitelezési munka befejeződött.

Polgármesteri Hivatal felújítások

Közigazgatás, védelem

4501. Hivatal költözése

Előirányzat: 114.000 eFt

Teljesítés: 113.443 eFt

A Lenhossék u. 24-28. szám alatti épület III. és IV. emeletének felújítása befejeződött, a Hivatal irodáinak beköltözése megtörtént.

4502. Lift építés (Lenhossék u. 24-28.)

Előirányzat: 38.000 eFt

Teljesítés: 881 eFt

Az épületben lift létesítésére vonatkozó kivitelezési munka folyamatban van.

Beruházások, fejlesztési kiadások

Építőipar

5011. Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátása

Előirányzat: 11 000 eFt

Teljesítés: eFt

Ingatlanügyek

5021. Lakás-és helyiségvásárlás

Előirányzat: 24 145 eFt

Teljesítés: 24 145 eFt

A Wesselényi u. 63. I. em. 7. Bakáts tér 2.fsz.2.szám alatti lakás megvásárlása.

Közigazgatás, védelem

5036. ORFK részére kültéri eszköz beszerzés

Előirányzat: 6.000 eFt

Teljesítés: 5.358 eFt

A kivitelezési munka befejeződött.

Kultúra, egészségügy, szociális ellátás

5041. Bölcsőde építés

Előirányzat: 515.059 eFt

Teljesítés: 94 635 eFt

A bölcsőde építésének kivitelezése folyamatban van.

5042. Hajléktalan rehabilitációs program

Előirányzat: 43.640 eFt

Teljesítés: 43.639 eFt

A pályázatban megjelölt célkitűzések elvégzésre kerültek.

5043. Fogyatékkal élők eszközbeszerzése

Előirányzat: 2.000 eFt

Teljesítés: eFt

Nem került sor beszerzésre.

Budapest, 2013. április 16..

Tisztelettel:

Madár Éva s.k.
megbízott irodavezető